

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7080 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	594,907.47	1,114,362.38	1,709,269.85	0.00	1,709,269.85	1,490,730.15
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EL CENTRO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	14,000.00	95,512.39	109,512.39	0.00	109,512.39	40,487.61
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BORRINQUE PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	127,650.00	127,650.00	0.00	127,650.00	122,350.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES EL HOSPITAL PP	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	213,270.00	213,270.00	0.00	213,270.00	136,730.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUCAS GUIBBES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	55,000.00	223,599.99	278,599.99	0.00	278,599.99	21,400.01
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS CACAO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	140,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES PADRE DANIEL PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	87,720.00	8,000.00	95,720.00	0.00	95,720.00	4,280.00
01	0057			AMPLIACION Y REPARACION DE CALLES SECTOR MIRAMAR	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR MIRAMAR		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	88,800.00
01	0059			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES PUEBLO ABAJO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	92,130.00	92,130.00	0.00	92,130.00	257,870.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADENES PUEBLO ABAJO PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0061			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 21 DE ENERO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	348,862.83	0.00	348,862.83	0.00	348,862.83	1,137.17
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN LA ALTAGRACIA PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00
01	0063			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LAS PALOMAS		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	74,324.64	273,000.00	347,324.64	0.00	347,324.64	2,675.36
01	0064			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES MOJICA PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0065			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BOCA DEL RIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7080** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Miches**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			BACHEO CALLES 21 DE ENERO PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0052			BACHEO CALLES LA ALTAGRACIA PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	218,000.00
05	0051			PARQUE EN EL ENTRADA DE ARROYO SANTIAGO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	218,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06	0051			REMODELACION DE PARQUE INFANTIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,598,286.42	3,698,286.42	1,572,456.19	107,322.36	1,679,778.55	0.00	1,679,778.55	2,018,507.87
07	0051			INICIO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS EL ASFALTO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07	0052			INICIO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS CACAOS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PADRE DANIEL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	230,000.00
07	0054			TERMINACION CENTRO COMUNAL LOS KM		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07	0055			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MOJICA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,322.36	37,322.36	0.00	37,322.36	312,677.64
07	0056			TERMINACION FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,286.42	1,598,286.42	1,572,456.19	0.00	1,572,456.19	0.00	1,572,456.19	25,830.23
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	275,000.00
11	0051			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION MIRAMAR		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00
11	0052			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LOS MAMEYES PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	36,795.00	461,770.00	498,565.00	0.00	498,565.00	251,435.00
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS SAN JUAN BAUTISTA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	348,770.00	348,770.00	0.00	348,770.00	1,230.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Ípítulo: 7080


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Miches

Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
							Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
COLOCACION DE LAMPARAS SAN JUAN BAUTISTA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	348,770.00	348,770.00	0.00	348,770.00	1,230.00
COLOCACION DE LAMPARAS EL ASFALTO PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
COLOCACION DE LAMPARAS LUCAS GIBBES PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
COLOCACION LAMPARAS LOS FRANCESES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	36,795.00	113,000.00	149,795.00	0.00	149,795.00	100,205.00
Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	52,000.82	0.00	52,000.82	0.00	52,000.82	397,999.18
CONTINUACION SANEAMIENTO CAÑADA MADRE LA JAVILLA PP		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	52,000.82	0.00	52,000.82	0.00	52,000.82	297,999.18
SANEAMIENTO DE CAÑADA BORINQUEN		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$			7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	2,598,286.42	9,898,286.42	2,421,159.48	1,725,454.74	4,146,614.22	0.00	4,146,614.22	5,751,672.20


Cecilia Rodríguez Montas
Preparado por




Revisado por



Aprobado por
